

ARSIAL

AREA CONTABILITA' BILANCIO PATRIMONIO ACQUISTI

Lavori : di messa in sicurezza del tetto dell'immobile di proprietà ARSIAL e Coop. Ceri in Loc. Borgo S.Martino Comune di Cerveteri (RM)

Impresa – Ferraccioli Ettore – Cerveteri (RM)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che:

- con determina Arisial n.886 del 13.12.2019, è stato affidato l'incarico per i lavori di messa in sicurezza del tetto dell'immobile di proprietà Arisial e Coop. Ceri in loc. Borgo San Martino Cerveteri (RM), per l'importo complessivo di €. 35.709,64 I.V.A. compresa, di cui €. 29.270,20 per lavori e €. 6.439,44 per I.V.A. calcolata nell'aliquota del 22% all' Impresa Ferraccioli Ettore di Cerveteri (RM) che ha operato un ribasso del 13,55%;
- La consegna dei lavori è stata effettuata il giorno 05 giugno 2020, e gli stessi dovevano essere ultimati il giorno 30 luglio 2020;
- in fase di smantellamento del tetto si è stato possibile constatare che la gronda gravemente lesionata necessitava di un intervento strutturale di demolizione e rifacimento a tal uopo è stata predisposta apposita perizia di variante e sospesi i lavori; in data 06.giugno 2020;
- In data 10 luglio 2020, con determina n. 352 sono stati approvati i lavori di variante per un importo complessivo di €. 4.231,63 IVA compresa di cui €. 3.468,65 per lavori e €.763,08 per IVA calcolata nell'aliquota del 22% all'Impresa Ferraccioli Ettore;
- i lavori sono stati ripresi il giorno 23.07.2020 come si evince da apposito verbale di ripresa degli stessi, ed il nuovo termine per la esecuzione ed ultimazione è protratto fino al 15 settembre 2020;
- i lavori sono stati ultimati come accertato da certificato di ultimazione redatto in data 08.09.2020, e quindi in tempo utile;
- La visita di sopralluogo è stata effettuata in data 20 ottobre 2020, con l'assistenza dell'Impresa Ferraccioli Ettore sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le misure del caso e quindi la regolare esecuzione dei lavori ;
- Tutte le misurazioni sono risultate conformi all' incarico dato e rispondenti con quelle riportate sul libretto delle misure ed il registro di contabilità ;
- VISTO:
 - A) il DURC dal quale si evince la regolarità dell'Impresa nei confronti degli istituti assicurativi;
 - B) non è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ad oppunendum in quanto i lavori si sono svolti su suolo di proprietà dell'Agenzia;

I lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto approvato e secondo le buone regole dell'arte e le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

Il sottoscritto Arch. Marcella Giuliani funzionario Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, in conformità alle disposizioni di legge;


CERTIFICA

- che i lavori possono ritenersi regolarmente eseguiti per l'ammontare di €. 31.530,11 oltre IVA pari ad €.6.936,62 per un importo complessivo pari ad €.38.466,73; (euro trentottoquattrocentosessantasei/73)
- che può farsi luogo al pagamento all'impresa Ferraccioli Ettore di Cerveteri a definitivo saldo dei lavori su menzionati la somma di euro 38.466,73 (euro trentottoquattrocentosessantasei/73) salvo la superiore approvazione del presente atto.

Viterbo, li 20.10.2020


L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE

Sig. Ferraccioli Ettore



il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Marcella Giuliani



V.to il Dirigente dell'Area Patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure Comunitarie
Procedure Consip e Mepa
Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone